



Città di Catania

Realizzazione di Orti Urbani a Librino

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Filippo Maccarrone

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE: Arch. Salvatore Persano

TIMBRO E FIRMA

GEOLOGO: Dott. Eugenio Di Liberto

CONSULENZA IMPIANTO ELETTRICO: CONSULENZA verde e piantumazione:

Ing. Carlo Davi

dott. Agr. Lara Riguccio

COLLABORATORI:

Arch. Salvatore Basile

Geom. Ignazio Vittorio

Geom. Giuseppe Pennisi

PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO:
CRONOPROGRAMMA**

14

DATA:

SCALA:

REV.:

NOTE:



TIMBRI ED APPROVAZIONI

RIEPILOGO Prev. 01/01/2018 - 03/01/2019 = 368 gg. Giorni lavorativi Prev.256 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18	GIUGNO/18	LUGLIO/18	AGOSTO/18	SETTEMBRE/18	OTTOBRE/18	NOVEMBRE/18	DICEMBRE/18	GENNAIO/19			
San Teodoro	0,00																			
RINTERRI E RILEVATI	0,00																			
[SQ08]	87.044,37	01/01/2018	01/03/2018	60	[Gantt bar: Jan 1 - Mar 1]															
TRASPORTO A RIFIUTO	0,00																			
[SQ08]	2.522,16	01/03/2018	30/03/2018	30		[Gantt bar: Mar 1 - Mar 31]														
CONGLOMERATI- CASSEFORMI ED ARMATURE	0,00																			
[SQ08]	31.812,74	30/03/2018	28/05/2018	60			[Gantt bar: Mar 31 - May 28]													
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	0,00																			
[SQ08]	66.676,19	28/05/2018	25/07/2018	59				[Gantt bar: May 28 - Jul 25]												
OPERE DI CONTENIMENTO	0,00																			
[SQ08]	31.290,00	26/07/2018	24/08/2018	30							[Gantt bar: Jul 26 - Aug 24]									
RECINZIONI- SEGNALETICA ED ARREDO	0,00																			
[SQ08]	513.196,69	01/01/2018	02/10/2018	70	[Gantt bar: Jan 1 - Oct 2]															
ESSENZE VEGETALI	0,00																			
[SQ08]	59.260,10	24/08/2018	22/10/2018	60									[Gantt bar: Aug 24 - Oct 22]							
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	0,00																			
[SQ02]	191.286,43	22/10/2018	03/01/2019	74										[Gantt bar: Oct 22 - Jan 3]						
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	15.074,12																			
PARZIALI	---				264.914,36	40.620,71	5.026,66	15.806,37	19.408,76	34.921,11	35.358,93	91.584,40	249.571,49	62.240,98	77.548,55	80.133,51	7.754,86			
PROGRESSIVI	---				264.914,36	305.535,07	310.561,73	326.368,10	345.776,86	380.697,97	416.056,90	507.641,29	757.212,76	819.453,77	897.002,32	977.135,83	984.890,68			
MESE	---				GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18	GIUGNO/18	LUGLIO/18	AGOSTO/18	SETTEMBRE/18	OTTOBRE/18	NOVEMBRE/18	DICEMBRE/18	GENNAIO/19			

1 2