

OPERE PUBBLICHE - TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI E AI COSTI UNITARI DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE - ANNO 2017
(art.38, comma 2, Decreto Legislativo n. 33/2013)

CIG	DESCRIZIONE OPERA	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRENSIVO ONERI DELLA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE COLLAUDO
6490725BB4	Lavori di riqualificazione della "Passeggiata lungo il porto peschereccio turistico di Ognina	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/29 del 07/01/2014	€ 167.025,93	=====	Edil Aurora Strade Via Lituania 2 Favara (AG)	Contratto n.350 del 08/08/2016 registrato a Catania l' 08/08/2016 al n.16295	14/04/2017	€ 137.468,57	Determina Dirigenziale n.05/354 del 01/09/2017
2774681B2F	Lavori di realizzazione del Centro Sociale di Nesima nel quartiere San Leone	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/640 del 28/11/2003	€ 7.950.723,46	=====	R.T.I. Sambataro Costruzioni S.r.l. Via P. Nenni, 5/D Paternò (CT) MA.FRA. S.r.l. Via S.Pietro, 19bis Tora e Piccilli (CE)	Contratto n.11 del 13/02/2006 registrato a Catania il 03/03/2006 al n.2508	01/02/2017	€ 6.871.534,96	Determina Dirigenziale n.05/384 del 15/09/2017
0142987C97	Lavori di recupero e conservazione dell'ex convento dei Crociferi	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/417/DIR del 04/12/2007	€ 2.076.498,56	=====	A.T.I. CA.TI.FRA. S.r.l. (Cap.) Str. I Bartolella, 126, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - SA.MA. S.r.l.	Contratto n.149 del 03/08/2011 registrato a Catania il 15/12/2011 al n.962/1	18/01/2017	€ 2.010.478,05	Determina Dirigenziale n.05/404 del 04/10/2017
49449963CA	Lavori per la realizzazione di alloggi sperimentali per la riduzione del disagio abitativo. Nucleo C - lotto 11. Realizzazione di n.2 edifici per complessivi n.24 alloggi di E.R.P. con due corpi scala nel piano zona Librino	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/1071 del 17/12/2012	€ 2.477.880,97	=====	A.T.I. AGR S.r.l. - Cassano S.r.l. - Intesa verde S.r.l. Via Ragosia 23 Valderice (TP)	Contratto n.305 del 25/02/2015 registrato a Catania il 25/02/2015 al n.3424	24/06/2017	€ 1.944.251,25	Collaudo redatto il 20/03/2018 in corso di approvazione
7088146B1C	Sistemazione della viabilità d'accesso al Policlinico di via S. Sofia	=====	=====	Determina Dirigenziale n.8/220 del 09/03/2017	€ 133.372,82	Determina Dirigenziale n.8/727 del 18/07/2017	Guerrieri Vito C.da Biviere, 4 Chiaromonte Gulfi (RG)	Scrittura privata stipulata in data 31/07/2017, n.91 di rep. RdO n.1592137	14/01/2018	€ 114.343,87	Cert.di regolare esecuzione redatto il 20/03/2018 e in corso di approvazione
70693070B0	Esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica ed alla progettazione definitiva dei lavori di miglioramento strutturale ed adeguamento antisismico del plesso scolastico D'Annunzio/Don Milani via Brindisi	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/337 del 13/11/2015	€ 14.569,80	Determina Dirigenziale n.05/378 del 13/09/2017	GEO SERVICES S.r.l. Contrada Juncia Ganci (PA)	Scrittura privata stipulata in data 06/12/2017, n.137 di rep.	08/01/2018	€ 7.330,05	Cert.di regolare esecuzione redatto il 20/02/2018 e in corso di approvazione
6511295A9B	Esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica ed alla progettazione definitiva dei lavori di miglioramento strutturale ed adeguamento antisismico del plesso scolastico De Roberto di via Confalonieri	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/337 del 13/11/2015	€ 13.986,50	Determina Dirigenziale n.05/379 del 13/09/2017	SIGEO DRILLING S.r.l. Via Umberto, 110 - Linguaglossa (CT)	Scrittura privata stipulata in data 06/12/2017, n.138 di rep.	15/01/2018	€ 8.843,94	Cert.di regolare esecuzione redatto il 20/02/2018 e in corso di approvazione
72689195B7	Esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica ed alla progettazione definitiva dei lavori di miglioramento strutturale ed adeguamento antisismico del plesso scolastico Deledda di piazza Montessori	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/337 del 13/11/2015	€ 13.174,60	Determina Dirigenziale n.05/376 del 13/09/2017	Consorzio Stabile MEDIL via Vittorio Veneto, 29 Benevento	Scrittura privata stipulata in data 13/12/2017, n.139 di rep.	22/01/2018	€ 8.118,19	Cert.di regolare esecuzione redatto il 07/02/2018 e in corso di approvazione
72559886B7	Esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica ed alla progettazione definitiva dei lavori di miglioramento strutturale ed adeguamento antisismico del plesso scolastico De Amicis di via Merlino	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/337 del 13/11/2015	€ 14.674,60	Determina Dirigenziale n.05/377 del 13/09/2017	CENTRO IDRO GEOTECNICO S.r.l. via Nazionale 270 Modica (RG)	Scrittura privata stipulata in data 18/12/2017, n.146 di rep.	22/01/2018	€ 8.226,76	Cert.di regolare esecuzione redatto il 20/02/2018 e in corso di approvazione
35677318C0	Lavori di ristrutturazione della parrocchia S.Pio X di Catania	=====	=====	Determina Dirigenziale n.173 del 14/03/2011	€ 486.723,90	=====	Scardina Giuseppe Via dei Cappuccini 61 Adrano (CT)	Contratto n.231 del 04/06/2013 registrato a Catania il 06/06/2013 al n.359/1	03/11/2017	€ 430.608,87	Cert.di regolare esecuzione redatto il 03/11/2017 e in corso di approvazione
6335714C94	Progetto per la riqualificazione di alcune aree in prossimità della piazza Carlo Alberto (piazza Sciuti e strade limitrofe)	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/1238/Dir. del 19/12/2013	€ 1.367.581,35	=====	A.T.I. Vullo Calogero e LI.RI. S.r.l. Via Aldo Moro 168 Favara (AG)	Contratto n.346 del 24/06/2016 registrato a Catania il 24/06/2016 al n.12415.	05/12/2017	€ 1.350.780,56	=====

CIG	DESCRIZIONE OPERA	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRENSIVO ONERI DELLA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE COLLAUDO
494474115C	Lavori per la realizzazione di alloggi sperimentali per la riduzione del disagio abitativo. Nucleo L - lotto 2. Realizzazione di n.2 edifici per complessivi n.16 alloggi di E.R.P. quartiere S.Teodoro	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/1070 del 17/12/2012	€ 1.979.965,24	=====	Anzalone Luigi & C. S.r.l. Via Pilato, 33 San Cataldo (CL)	Contratto n.278 del 20/06/2014 registrato a Catania il 25/07/2014 al n.13840	05/08/2016	€ 1.614.900,39	=====
4769188A6E	Lavori di recupero e consolidamento della copertura della Chiesa di S. Martino-Arciconfraternita dei Bianchi	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/684 del 13/08/2012	€ 87.197,00	=====	Megaedil Società Cooperativa Via Fonderia, 12 Patti (ME)	Contratto n.288 del 15/09/2014 registrato a Catania il 15/09/2014 al n.16363	29/07/2016	€ 62.149,10	=====
6834713796	Viabilità di collegamento di via R. Giuffrida Castorina	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/115 del 06/05/2016	€ 321.113,90		Intercontinentale S.r.l. Via Oratorio della Pace,30 Messina	Scrittura privata stipulata in data 06/02/2017, n.21 di rep.	29/08/2017	€ 285.160,72	=====
687473177C	Interventi sulla rete fognaria acque bianche di via dell'Albero incrocio via Tellaro e via dei Calici	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/312 del 17/11/2016	€ 199.671,11	Determina Dirigenziale n.5/63 del 20/02/2017	I.CO.SER. S.r.l. Viale Unità d'Italia, 20 Ganci (PA)	Scrittura privata stipulata in data 07/04/2017, n.37 di rep.	14/06/2017	€ 164.700,92	=====
6249403280	Sistema idrico di adduzione dei serbatoi cittadini della SIDRA S.p.a. - Lavori di ristrutturazione	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/109 del 24/04/2015	€ 4.330.738,71	Determina Dirigenziale n.A04/424 del 16/09/2015	A.T.I. Demetra Lavori S.r.l. Via Nazionale s.n. Vallelunga Pratameno (CL) Grasso Costruzioni Generali S.r.l. Via Amerigo Vespucci 1 Vallelunga Pratameno (CL)	Contratto n.332 del 15/12/2015 registrato a Catania il 15/12/2015 al n.23062.	Lavori in corso	=====	=====
6539549E8A	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli interventi anche non strutturali dell'I.C."A. Musco" di viale da Verrazzano.	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.181 del 15/12/2015	€ 88.334,00	=====	Sorbello Alfio Via Caselle Pianogrande n.24/A Milo (CT)	Scrittura privata stipulata in data 09/06/2016, n.5 di rep.	Lavori sospesi	=====	=====
1213319E7F	Progetto SIC/AC/01 - Ministero delle infrastrutture : riuso delle acque depurate dal Depuratore di Catania	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/292 del 29/09/2010	€ 6.217.558,09	=====	Acque Società Consortile a r.l. V.le A. Doria, 23 Catania	Contratto n.167 del 06/03/2012 registrato a Catania il 19/03/2012 al n.174	Lavori in corso	=====	=====
2784789095	Realizzazione ampliamento della rete di metanizzazione quartieri ovest 2° stralcio	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.1688/2001	€ 13.540.347,23	=====	A.T.I. Finconsorzio Med Impresit S.r.l. Via Savoia, 78 - Roma Pollara Castrense Soc.Con.le Fin.Gas S.r.l. C.da Santa Barbara - Prizzi (ME)	Contratto n.67 del 03/08/2005 registrato a Catania il 17/02/2006 al n.1885	Lavori sospesi	=====	=====
2785016BE5	Realizzazione 4° lotto ampliamento rete di metanizzazione quartieri nord-est della città di Catania	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.854 del 10/06/2002	€ 12.182.310,00	=====	A.T.I. Finconsorzio Med Impresit S.r.l. Via Savoia, 78 - Roma C.F.R. S.r.l. Via Raimondo dalla Costa, 625, Modena	Contratto n.24 del 12/05/2006 registrato a Catania il 17/05/2006 al n.5263	Lavori in corso	=====	=====
6418285854	Ristrutturazione e ridestinazione dell'edificio in v.le Moncada n.3 (c.d. Palazzo di cemento)	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/276 del 25/09/2015	€ 6.700.000,00	Determina Dirigenziale n.5/250 del 15/09/2016	Coco Salvatore Via Alcide De Gasperi 47 Paternò (CT)	Contratto n.351 del 07/11/2016 registrato a Catania il 25/11/2016 al n.22598	Lavori in corso	=====	=====
350689909B	Lavori di recupero e conservazione dell'ex Monastero Santa Chiara in Catania	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/135 del 02/03/2011	€ 3.766.084,57	Determina Dirigenziale n.5/303 del 20/03/2013	Società Consortile Santa Chiara a r.l. Via Missione, 14 Alcamo (TP)	Contratto n.242 del 23/07/2013 registrato a Catania il 01/08/2013 al n.522/1	Lavori in corso	=====	=====
6606842A7C	Sistemazione a verde e sistemazione artistico-architettonica della rotatoria del Tondo Gioeni	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/23 del 10/02/2016	€ 751.000,00	Determina Dirigenziale n.5/314 del 18/11/2016	Capobianco Giuseppe Via C. Carrà, 85 Palma di Montechiaro (AG)	Contratto n.355 del 01/02/2017 registrato a Catania il 01/02/2017 al n.2120/1T	Lavori in corso	=====	=====
692765950E	Completamento, adeguamento e allestimento dell'ex Convento dei Crociferi per la realizzazione del nuovo Centro Sperimentale delle Arti e dell'Architettura contemporanea	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/365 del 23/12/2016	€ 754.467,02	Determina Dirigenziale n.5/352 del 29/08/2017	Valori Scari - Consorzio Stabile Via degli Scipioni, 153 Roma	Contratto n.371 del 31/10/2017 registrato a Catania il 31/10/2017 al n.21567/1T	Lavori in corso	=====	=====
7091994297	Realizzazione dei lavori di viabilità di scorrimento Ognina - Rotolo	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/121 del 30/03/2017	€ 1.187.595,89	Determina Dirigenziale n.5/355 del 01/09/2017	R.T.I. Castrovinci Costruzioni S.r.l. C.da Fosso Gelso sn Brolo (ME) Ricciardello Costruzioni S.r.l. Via Poli, 29 Roma	Contratto n.376 del 19/02/2018 registrato a Catania il 20/02/2018 al n.3789/1T	Lavori in corso	=====	=====

CIG	DESCRIZIONE OPERA	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESIVO ONERI DELLA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE COLLAUDO
7098694B98	Realizzazione di orti sociali nel quartiere Librino	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/240 del 15/06/2017	€ 999.961,80	Determina Dirigenziale n.5/447 del 25/10/2017	G.M.P. Costruzioni S.r.l. Via Settefarine, 288/A Gela (CL)	Contratto n.373 del 14/12/2017 registrato a Catania il 14/12/2017 al n.24788/1T	Lavori in corso	=====	=====
766715238B	Completamento e manutenzione della via R.G. Castorina	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/435 del 19/10/2017	€ 167.038,12	=====	Ing. Filippo Colombrita Via L.Gemmellaro, 1 Sant'Agata li Battiati (CT)	Scrittura privata stipulata in data 04/01/2018, n.148 di rep. RdO n.1765705	Lavori in corso	=====	=====