

OPERE PUBBLICHE - TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI E AI COSTI UNITARI DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE - ANNO 2016
(art.38, comma 2, Decreto Legislativo n. 33/2013)

CIG	DESCRIZIONE OPERA	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRENSIVO ONERI DELLA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLLO STATO FINALE	PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE COLLAUDO
2797653848	Lavori di collegamento collettori vari con il vecchio allacciante	=====	=====	Determina Dirigenziale n.5/58/Dir del 25/01/2005	€ 1.094.751,70	=====	ROCAM S.p.A. P.zza del Popolo, 1 Ragusa (RG)	Contratto n.52 del 01/12/2006 registrato a Catania il 07/12/2006 al n.12028.	31/10/2008	€ 1.049.888,70	Determina Dirigenziale n.05/10 del 13/01/2016
3900039DFB	Programma innovativo in ambito urbano - Contratto di Quartiere II - Librino Città moderna - Opere di Urbanizzazione - Strada 25/26	=====	=====	Determina Dirigenziale n.5/81/Dir. del 13/01/2012	€ 828.000,00	=====	ARCHAS S.r.l. Via d. Petunie, 1 Mascalucia (CT)	Contratto n.241 del 23/07/2013 registrato a Catania il 01/08/2013 al n.521/1	12/03/2015	€ 647.293,12	Determina Dirigenziale n.05/11 del 21/01/2016
107455707D	Manutenzione e ristrutturazione del collettore vecchio allacciante - 2° intervento	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.471 del 15/03/2004	€ 2.761.437,31	=====	ENI FIN S.p.A. Via Appia Nuova 45 Roma	Contratto n.2 del 18/01/2007 registrato a Catania il 07/02/2007 al n.8889.	21/06/2012	€ 2.104.696,23	Determina Dirigenziale n.05/273 del 13/10/2016
33996052CB	Lavori di miglioramento statico e recupero funzionale dell'Istituto Sant'Orsola di Catania, via Roccaromana	=====	=====	Determina Dirigenziale n.5/343/Dir. del 12/05/2011	€ 1.053.000,00	=====	Burgio Vito di Burgio Diego Via P. Togliatti s.n. Canicattì (AG)	Contratto n.209 del 19/12/2012 registrato a Catania il 20/12/2012 al n.846.	05/08/2014	€ 822.455,33	Determina Dirigenziale n.05/350 del 15/12/2016
=====	Lavori di costruzione delle piste ciclabili nei quartieri Castagnola e Moncada - BII 15/1	=====	=====	Determina Dirigenziale n.10/865/Dir. del 08/11/2001	€ 194.000,00	=====	EFFEMME Costruzioni S.r.l. Via Cassisi, 13 Piedimonte Etneo (CT)	Contratto n.90 del 05/12/2005 registrato a Catania il 21/02/2006 al n.2021/3.	01/09/2015	€ 144.134,51	Determina Dirigenziale n.05/366 del 28/12/2016
6335714C94	Progetto per la riqualificazione di alcune aree in prossimità della piazza Carlo Alberto (piazza Sciuti e strade limitrofe)	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/1238/Dir. del 19/12/2013	€ 1.367.581,35	=====	A.T.I. Vullo Calogero e LI.RI. S.r.l., Via Aldo Moro 168 Favara (AG)	Contratto n.346 del 24/06/2016 registrato a Catania il 24/06/2016 al n.12415.	Lavori in corso	=====	=====
35677318C0	Lavori di ristrutturazione della parrocchia S.Pio X di Catania	=====	=====	Determina Dirigenziale n.173 del 14/03/2011	€ 486.723,90	=====	Scardina Giuseppe Via dei Cappuccini 61 Adrano (CT)	Contratto n.231 del 04/06/2013 registrato a Catania il 06/06/2013 al n.359/1	Lavori in corso	=====	=====
6249403280	Sistema idrico di adduzione dei serbatoi cittadini della SIDRA S.p.a. - Lavori di ristrutturazione	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/109 del 24/04/2015	€ 4.330.738,71	Determina Dirigenziale n.A04/424 del 16/09/2015	A.T.I. Demetra Lavori S.r.l. Via Nazionale s.n. Vallelunga Pratameno (CL) Grasso Costruzioni Generali S.r.l. Via Amerigo Vespucci 1 Vallelunga Pratameno (CL)	Contratto n.332 del 15/12/2015 registrato a Catania il 15/12/2015 al n.23062.	Lavori in corso	=====	=====
6539549E8A	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli interventi anche non strutturali dell'I.C."A. Musco" di viale da Verrazzano.	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.181 del 15/12/2015	€ 88.334,00	=====	Sorbello Alfio Via Caselle Pianogrande n.24/A Milo (CT)	Scrittura privata stipulata in data 09/06/2016, n.5 di rep.	Lavori conclusi	=====	=====
49449963CA	Lavori per la realizzazione di alloggi sperimentali per la riduzione del disagio abitativo. Nucleo C - lotto 11. Realizzazione di n.2 edifici per complessivi n.24 alloggi di E.R.P. con due corpi scala nel piano zona Librino	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/1071 del 17/12/2012	€ 2.477.880,97	=====	A.T.I. AGR S.r.l. - Intesa verde S.r.l. Via Ragosia 23 Valderice (TP)	Contratto n.305 del 25/02/2015 registrato a Catania il 25/02/2015 al n.3424	Lavori in corso	=====	=====
1213319E7F	Progetto SIC/AC/01 - Ministero delle infrastrutture : riuso delle acque depurate dal Depuratore di Catania	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/292 del 29/09/2010	€ 6.217.558,09	=====	Acque Società Consortile a r.l. V.le A. Doria, 23 Catania	Contratto n.167 del 06/03/2012 registrato a Catania il 19/03/2012 al n.174	Lavori in corso	=====	=====
0142987C97	Lavori di recupero e conservazione dell'ex convento dei Crociferi	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/417/DIR del 04/12/2007	€ 2.076.498,56	=====	A.T.I. CA.TI.FRA. S.r.l. (Cap.) Str. I Bartolella, 126, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - SA.MA. S.r.l.	Contratto n.149 del 03/08/2011 registrato a Catania il 15/12/2011 al n.962/1	Lavori conclusi	€ 2.010.478,05	=====
2784789095	Realizzazione ampliamento della rete di metanizzazione quartieri ovest 2° stralcio	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.1688/2001	€ 13.540.347,23	=====	A.T.I. Finconsorzio Med Impresit S.r.l. Via Savoia, 78 - Roma Pollara Castrense Soc.Con.le Fin.Gas S.r.l. C.da Santa Barbara - Prizzi (ME)	Contratto n.67 del 03/08/2005 registrato a Catania il 17/02/2006 al n.1885	Lavori sospesi	=====	=====

CIG	DESCRIZIONE OPERA	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRENSIVO ONERI DELLA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE COLLAUDO
2785016BE5	Realizzazione 4° lotto ampliamento rete di metanizzazione quartieri nord-est della città di Catania	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.854 del 10/06/2002	€ 12.182.310,00	=====	A.T.I. Finconsorzio Med Impresit S.r.l. Via Savoia, 78 – Roma C.F.R. S.r.l. Via Raimondo dalla Costa, 625, Modena	Contratto n.24 del 12/05/2006 registrato a Catania il 17/05/2006 al n.5263	Lavori conclusi	=====	=====
6418285854	Ristrutturazione e ridestinazione dell'edificio in v.le Moncada n.3 (c.d. Palazzo di cemento)	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/276 del 25/09/2015	€ 6.700.000,00	Determina Dirigenziale n.5/250 del 15/09/2016	Coco Salvatore Via Alcide De Gasperi 47 Paternò (CT)	Contratto n.351 del 07/11/2016 registrato a Catania il 25/11/2016 al n.22598	Lavori in corso	=====	=====
494474115C	Lavori per la realizzazione di alloggi sperimentali per la riduzione del disagio abitativo. Nucleo L - lotto 2. Realizzazione di n.2 edifici per complessivi n.16 alloggi di E.R.P. quartiere S.Teodoro	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/1070 del 17/12/2012	€ 1.979.965,24	=====	Anzalone Luigi & C. S.r.l. Via Pilato, 33 San Cataldo (CL)	Contratto n.278 del 20/06/2014 registrato a Catania il 25/07/2014 al n.13840	Lavori conclusi	=====	=====
=====	Lavori di realizzazione del Centro Sociale di Nesima nel quartiere San Leone	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/640 del 28/11/2003	€ 7.950.723,46	=====	R.T.I. Sambataro Costruzioni S.r.l. Via P. Nenni, 5/D Paternò (CT) MA.FRA. S.r.l. Via S.Pietro, 19bis Tora e Piccilli (CE)	Contratto n.11 del 13/02/2006 registrato a Catania il 03/03/2006 al n.2508	Lavori conclusi	=====	=====
350689909B	Lavori di recupero e conservazione dell'ex Monastero Santa Chiara in Catania	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/135 del 02/03/2011	€ 3.766.084,57	Determina Dirigenziale n.5/303 del 20/03/2013	Società Consortile Santa Chiara a r.l. Via Missione, 14 Alcamo (TP)	Contratto n.242 del 23/07/2013 registrato a Catania il 01/08/2013 al n.522/1	Lavori in corso	=====	=====
4769188A6E	Lavori di recupero e consolidamento della copertura della Chiesa di S. Martino-Arciconfraternita dei Bianchi	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/684 del 13/08/2012	€ 87.197,00	=====	Megaedil Società Cooperativa Via Fonderia, 12 Patti (ME)	Contratto n.288 del 15/09/2014 registrato a Catania il 15/09/2014 al n.16363	Lavori conclusi	=====	=====
6490725BB4	Lavori di riqualificazione della "Passeggiata lungo il porto peschereccio turistico di Ognina	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/29 del 07/01/2014	€ 167.025,93	=====	Edil Aurora Strade Via Lituania 2 Favara (AG)	Contratto n.350 del 08/08/2016 registrato a Catania il 08/08/2016 al n.16295	Lavori in corso	=====	=====