

OPERE PUBBLICHE - TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI E AI COSTI UNITARI DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE - ANNO 2020
(art.38, comma 2, Decreto Legislativo n. 33/2013)

CIG	DESCRIZIONE OPERA	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESIVO ONERI DELLA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE COLLAUDO
7107130D33	Piste ciclabili a Librino	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/239 del 15/06/2017	€ 1.479.996,47	Determina Dirigenziale n.5/29 del 16/01/2018	Mammama Michelangelo Via S.Lucia, s.n. Castel di Lucio (ME)	Contratto n.385 del 20/04/2018 registrato a Catania il 20/04/2018 al n.8691/1T	30/07/2019	€ 1.115.317,30	Certificato di collaudo redatto in data 08/07/2020; la determina di approvazione è in fase di redazione
4769188A6E	Lavori di recupero e consolidamento della copertura della Chiesa di S. Martino - Arciconfraternita dei Bianchi	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/684 del 13/08/2012	€ 87.197,00	=====	Megaedil Società Cooperativa Via Fonderia, 12 Patti (ME)	Contratto n.288 del 15/09/2014 registrato a Catania il 15/09/2014 al n.16363	29/07/2016	€ 62.149,10	Opere non collaudabili in attesa dei lavori di sistemazione da parte dell'Impresa aggiudicataria
2784789095	Realizzazione ampliamento della rete di metanizzazione quartieri ovest 2° stralcio	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.1688/2001	€ 13.540.347,23	=====	A.T.I. Finconsorzio Med Impresit S.r.l. Via Savoia, 78 - Roma Pollara Castrense Soc.Con.le Fin.Gas S.r.l. C.da Santa Barbara - Prizzi (ME)	Contratto n.67 del 03/08/2005 registrato a Catania il 17/02/2006 al n.1885	Lavori sospesi	=====	=====
2785016BE5	Realizzazione 4° lotto ampliamento rete di metanizzazione quartieri nord-est della città di Catania	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.854 del 10/06/2002	€ 12.182.310,00	=====	A.T.I. Finconsorzio Med Impresit S.r.l. Via Savoia, 78 - Roma C.F.R. S.r.l. Via Raimondo dalla Costa, 625, Modena	Contratto n.24 del 12/05/2006 registrato a Catania il 17/05/2006 al n.5263	Lavori sospesi	=====	=====
1213319E7F	Progetto SIC/AC/01 - Ministero delle infrastrutture : riuso delle acque depurate dal Depuratore di Catania	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/292del 29/09/2010	€ 6.217.558,09	=====	Acque Società Consortile a r.l. V.le A. Doria, 23 Catania	Contratto n.167 del 06/03/2012 registrato a Catania il 19/03/2012 al n.174	Lavori in corso	=====	=====
6249403280	Sistema idrico di adduzione dei serbatoi cittadini della SIDRA S.p.a. - Lavori di ristrutturazione	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/109 del 24/04/2015	€ 4.330.738,71	Determina Dirigenziale n.A04/424 del 16/09/2015	A.T.I. Demetra Lavori S.r.l. Via Nazionale s.n. Vallelunga Pratameno (CL) Grasso Costruzioni Generali S.r.l. Via Amerigo Vespucci 1 Vallelunga Pratameno (CL)	Contratto n.332 del15/12/2015 registrato a Catania il 15/12/2015 al n.23062.	Lavori in corso	=====	=====
6539549E8A	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli interventi anche non strutturali dell'I.C. "A.Musco" di viale da Verrazzano.	=====	=====	Deliberazione di G.M. n.181 del 15/12/2015	€ 88.334,00	=====	Sorbello Alfio Via Caselle Pianogrande n.24/A Milo (CT)	Scrittura privata stipulata in data 09/06/2016, n.5 di rep.	Lavori sospesi	=====	=====
6418285854	Ristrutturazione e ridestinazione dell'edificio in v.le Moncada n.3 (c.d. Palazzo di cemento)	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/276 del 25/09/2015	€ 6.700.000,00	Determina Dirigenziale n.5/250 del 15/09/2016	Coco Salvatore Via Alcide De Gasperi 47 Paternò (CT)	Contratto n.351 del 07/11/2016 registrato a Catania il 25/11/2016 al n.22598	Lavori in corso	=====	=====
692765950E	Completamento, adeguamento e allestimento dell'ex Convento dei Crociferi per la realizzazione del nuovo Centro Sperimentale delle Arti e dell'Architettura contemporanea	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/365 del 23/12/2016	€ 754.467,02	Determina Dirigenziale n.5/352 del 29/08/2017	Valori Scari - Consorzio Stabile Via degli Scipioni, 153 Roma	Contratto n.371 del 31/10/2017 registrato a Catania il 31/10/2017 al n.21567/1T	Lavori in corso	=====	=====
7091994297	Realizzazione dei lavori di viabilità di scorrimento Ognina - Rotolo	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/121 del 30/03/2017	€ 1.187.595,89	Determina Dirigenziale n.5/355 del 01/09/2017	R.T.I. Castrovinci Costruzioni S.r.l. C.da Fosso Gelso sn Brolo (ME) Ricciardello Costruzioni S.r.l. Via Poli, 29 Roma	Contratto n.376 del 19/02/2018 registrato a Catania il 20/02/2018 al n.3789/1T	Lavori in corso	=====	=====
7119967EA0	Caserma provinciale dei Carabinieri nella zona industriale di Catania - Area Operativa	=====	=====	Determina Direttore Generale IRSAP n.63 del 17/02/2017	€ 822.464,52	Determina Dirigenziale n.05/59 del 23/01/2018	DAMIGA S.r.l. Via Roberto Ruffilli 1 Alcamo(TP)	Contratto n.386 del 27/04/2018 registrato a Catania il 27/04/2018 al n. 1T/9236	Lavori in corso	=====	=====

CIG	DESCRIZIONE OPERA	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRENSIVO ONERI DELLA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE COLLAUDO
6616771C27	Programma di edilizia sperimentale sovvenzionata L.457/78 - Realizzazione di n.24 alloggi nel Lotto C12 del quartiere Librino	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/33 del 15/02/2016	€ 2.461.500,00	Determina Dirigenziale n.5/154 del 23/02/2018	REPIN S.r.l. via Elemosina, s.n. Aci Catena(CT)	Contratto n.387 del 07/05/2018 registrato a Catania il 07/05/2018 al n.9920/1T	Lavori in corso	=====	=====
6541226674	Opere di urbanizzazione nel quartiere Moncada - Spina verde	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/362 del 02/12/2015	€ 3.600.000,00	Determina Dirigenziale n.5/371 del 14/05/2018	Ionica 2001 Via Prati, 8 Giarre (CT)	Contratto n.392 del 03/07/2018 registrato a Catania il 03/07/2018 al n.14659/1T	Lavori in corso	=====	=====
727345876A	Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione con orientamento al risparmio energetico, telecontrollo e sicurezza territoriale Zona Industriale Catania	=====	=====	Determina Direttore Generale IRSAP n.379 del 18/05/2017	€ 1.270.424,35	Determina Dirigenziale n.05/260 del 28/03/2018	A.T.I. Moncillo Luigi Via della Resistenza 39 Gagliano del Capo (LE) Bello Francesco Via Mons. Luigi Bienna 10 Otranto(LE)	Contratto n.395 del 02/08/2018 registrato a Catania il 21/08/2018 al n. 1T/18930	Lavori in corso	=====	=====
76610524B	Interventi e progetti speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali per la riduzione del disagio abitativo. Completamento lotti C/11 e L/2"	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/610 del 05/09/2018	€ 473.287,00	Determina Dirigenziale n.05/862 del 06/12/2018	CO.REA.L. Società Cooperativa C.da Balatelle snc Bompensiere (CL)	Contratto n.405 del 13/02/2019 registrato a Catania il 13/02/2019 al n.3167	In corso la rescissione contrattuale per intervenuta interdittiva della Prefettura di Caltanissetta	=====	=====
7414333525	Parco Urbano nel quartiere Librino - Strade - BII.56/2	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/221 del 15/03/2018	€ 3.112.456,59	Determina Dirigenziale n.05/683 del 05/10/2018	ATI CONSCOOP Via L. Galvani, 17 - Forli (FC) INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.r.l. Via SS. Crocifisso, 19 S. Giov. La Punta (CT)	Contratto n.411 del 30/09/2019 registrato a Catania il 02/10/2019 al n.11107	Lavori in corso	=====	=====
74136154A2	Opere di urbanizzazione nel quartiere Nitta - Spina verde - BII.5 - 15/07	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/209 del 13/03/2018	€ 3.305.000,00	Determina Dirigenziale n.05/118 del 20/02/2019	C.G.C. S.r.l. Via don Alvaro Paternò 24 S. Gregorio (CT)	Contratto n.413 del 06/11/2019 registrato a Catania il 06/11/2019 al n.15202	Lavori in corso	=====	=====
7414365F8A	Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola - Spina verde - BII.5 - 15/05	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/222 del 15/03/2018	€ 2.356.849,58	Determina Dirigenziale n.05/682 del 05/10/2018	CONSORZIO STABILE AGORAA S.c.a.r.l. C.so Sicilia 24 Acireale (CT)	Contratto n.415 del 13/11/2019 registrato a Catania il 13/11/2019 al n.16024	Lavori in corso	=====	=====
7414348187	Opere di urbanizzazione nel quartiere Bummacaro - Spina Verde - BII5 - 15/6	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/220 del 15/03/2018	€ 3.225.000,00	Determina Dirigenziale n.05/532 del 27/01/2019	S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. - Società Unipersonale P.zza XXIV Maggio,12 95035 Maletto (CT)	Contratto n.418 del 24/01/2020 registrato a Catania il 24/01/2020 al n. 1T/2513	Lavori in corso	=====	=====
814058928F	Lavori di riqualificazione della Piazza Giovanni Verga e della Fontana de "I Malavoglia".	=====	=====	Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 21/12/2018	€ 194.038,43	Determina Dirigenziale n.05/584 del 31/12/2019	Coco S.r.l. via Boccaccio 106/a Paternò (CT)	Contratto n.421 del 12/03/2020 registrato a Catania il 12/03/2020 al n. 1T/8327	Lavori in corso	=====	=====
81616728CB	Ristrutturazione ed adeguamento normativo della piscina di Nesima	=====	=====	Determina Dirigenziale n.05/555 del 09/12/2019	€ 951.965,61	Determina Dirigenziale n.05/238 del 12/08/2020	Coco Salvatore Via Alcide De Gasperi 47 Paternò (CT)	Contratto n.425 del 10/12/2020 registrato a Catania il 10/12/2020 al n. 1T/36045	Lavori in corso	=====	=====